

ЗАТВЕРДЖУЮ:



Директор КВП «ТЕ» м. Горішні Плавні»

Павло СНИЖКО

« 04 » грудня 2025р.

АКТ

**Перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу
проектним (ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду №10**

Назва суб'єкта господарювання: КВП «ТЕ» м. ГОРИШНІ ПЛАВНІ»

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, провулок Енергетиків, 31

Комісія у складі:

Голови: начальника СВТЕ Гончарова В.В.

Членів комісії: інженер з ОНС Котенок Г.Б.

Інженер з ОНС МКП «ЕКОГАЗ» Горохов Д.М.

Інженер з ОНС МКП «ЕКОГАЗ» Микитенко Т.Л.

Розглянула результати вимірювань з визначення ефективності роботи установки очистки газу від заточувального верстату, які проведені 02.12.2025р. вимірювальною лабораторією МКП «ЕКОГАЗ», (СВІДОЦТВО ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ МКП «ЕКОГАЗ» № 014-24 КВ ВИДАНЕ 10 ВЕРЕСНЯ 2024Р.)

Склала дійсний акт про таке:

На підставі прямих інструментальних вимірювань визначено ефективність роботи установки очистки газу, призначеної для очищення газопилового потоку від речовин у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом


Результати вимірів наведені в таблиці.


Рішення комісії:


Параметри роботи змонтованої установки очистки газу – пилоосадкова камера, відповідають проектним показникам.

Ефективність роботи установки в оптимальному режимі при контрольній завантаженості технологічного обладнання становить - 54,00%

Голови:  начальник СВТЕ Гончарова В.В.

Членів комісії:  інженер з ОНС Котенок Г.Б.

 інженер з ОНС МКП «ЕКОГАЗ» Горохов Д.М.

 інженер з ОНС МКП «ЕКОГАЗ» Микитенко Т.Л.

Параметри роботи установки очистки газу

№ з/п	Найменування оптимальних регламентованих параметрів	Одиниця вимірювання	Показники роботи	
			затверджений гранично допустимий викид	фактичні
1	2	3	4	5
1	Об'ємна витрата (продуктивність по газопиловому потоку): <u>при нормальних умовах:</u>			
	- на вході	тис.м³/ год	-	0,397
	- на виході	тис.м³/ год	-	0,396
	<u>при робочих умовах:</u>			
	- на вході	тис.м³/ год	-	0,428
	- на виході	тис.м³/ год	-	0,427
2	Гідравлічний опір	кПа	-	0,082
3	Температура газопилового потоку, що очищується			
	- на вході	°C	-	22
	- на виході	°C	-	22
4	Тиск (розрідження) газопилового потоку, що очищується			
	- на вході	кПа	-	0,167
	- на виході	кПа	-	0,249
5	Вологовміст газопилового потоку за нормальних умов	мг/м³		-
	- на вході	мг/м³		9704
	- на виході	мг/м³		9704
6	Масова концентрація забруднюючих речовин у газопиловому потоці, що очищується:			
	- на вході	мг/м³	-	60,13
	- на виході	мг/м³	150	27,73
7	Витрати води (розчину) на зрошення	м³/год	-	-
8	Тиск води (розчину) на зрошення	кПа	-	-
9	Ступінь очищення (ефективність роботи установки очистки газу)	%	-	54,00

10	Швидкість газопилового потоку в апараті	м/с	-	0,19
11	Масова витрата	г/с	-	0,0031
12	Швидкість газопилового потоку на виході з джерела викиду	м/с	-	12,5
13	Струм корони, напруга корони	мА кВ	- -	- -
14	Інші параметри	-	-	-

Висновок комісії: роботу установки очистки газу вважати задовільною.

Голова комісії:

начальник СВТЕ Гончарова В.В.

члени комісії:

інженер з ОНС Котенок А.Б.

інженер з ОНС МКП "ЕКОГАЗ" Горохов Д.М.

інженер з ОНС МКП "ЕКОГАЗ" Микитенко Т.Л.

Вимірвальна лабораторія
МКП "ЕКОГАЗ"
СВІДОЦТВО
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНУ СИСТЕМИ Вимірювань
№ 014-24 КВ
ЧИННЕ ДО 05.09.2027 рр.